



Erschliessung Eimattstrasse

Info-Flyer Nr. 4

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner
Sehr geehrte Grundeigentümer

Im Auftrag der Gemeinde Oberdorf haben am 13. Januar 2020 die Bauarbeiten an der Erschliessung Eimattstrasse begonnen.

Die Arbeiten kommen generell gut und sehr schnell voran und Abschnitte, die in der Planung eher als kritisch angenommen wurden, konnten problemlos bearbeitet werden. Ausserdem konnte die Bauphase 4 örtlich ausgedehnt werden, sodass die Arbeiten zusätzlich speditiver ausgeführt werden konnten.

Somit kann bereits Mitte April auf die nächste und somit letzte Bauphase umgestellt werden.

Bauphase 1 – 3 (ab 13. Januar 2020)

In den ersten Bauphasen wurde eine Regenwasserkanalisation in der Stichstrasse Parz. 1299 samt Werkleitungsbau ausgeführt, ausserdem wurde die Wasserleitung sowie einzelne Werkleitungen in der Stichstrasse Parz. 1295 ersetzt, die Restarbeiten werden bis Ende März beendet sein. In der Eimattstrasse selbst wurden zwischen den beiden Kreuzungen der Stichstrassen Wasser- und Werkleitungen ersetzt, ferner wurde die gesamte Strassenkofferung in allen drei Abschnitten erneuert.

Bauphasen 4 (ab 16. März 2020)

Die Arbeiten wurden bis auf die Parzellengrenze 1092/1163 ausgeführt. Nach dem Ersatz der Wasserleitungen wurden parallel der Ersatz der Strassenkofferung sowie der Werkleitungsbau ausgeführt. Die Belagsarbeiten werden vor Ostern abgeschlossen. In der Woche nach Ostern werden noch verschiedene Anpassungsarbeiten durchgeführt, sodass zeitnah mit der Bearbeitung der letzten Bauphase begonnen werden kann.

Bauphasen 5 (ab 14. April 2020)

Ab Mitte April werden dann zwischen dem Fabrikweg und der Schulstrasse ebenfalls die Wasserleitung, diverse Werkleitungen, Strassenkofferung und -belag ersetzt. Der Zugang zu den einzelnen Liegenschaften ist weiterhin jederzeit gewährleistet. Die Massnahmen werden voraussichtlich bis Ende Mai resp. Anfang Juni andauern.

Für die Dauer der Bauphase werden auf dem Platz vor dem «alten Werkhof», auf welchem sich üblicherweise diverse Entsorgungscontainer befinden, Parkplätze für die betroffenen Anstösser angeboten.

Der Einbau der Deckschicht geschieht schlussendlich über den gesamten Baustellenbereich als letztes im Sommer.

Die Innensanierung des bestehenden Mischwasserkanals sowie der privaten Liegenschaftsentwässerungen erfolgt unabhängig von den fünf Bauphasen im Anschluss an die Bauarbeiten.

Wichtiger Hinweis zum bestehenden Strassenareal

Für die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist es wichtig, dass die bestehenden Strassenareale für Lastwagen zugänglich und die nötigen Durchfahrtsbreiten von min. 3.50 m vorhanden sind.

Auf der Rückseite finden Sie eine Übersicht der aktuellen Bauphase während den Bauarbeiten.

Im Namen der Gemeinde Oberdorf bitten wir Sie höflich um Kenntnisnahme und um das nötige Verständnis für die anstehenden Arbeiten.

Die Bauleitung
Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG

Zuständig für die Baustelle:

Gemeinde Oberdorf

Bauabteilung
Reto Lehnen 061 965 90 94

Bauleitung

Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG
Samuel Maier 061 935 10 53

Bauunternehmung

Rudolf Wirz AG
Heiko Starke 061 921 99 00

Rohrleitungsbau

Heinis AG
Mario Probst 061 726 64 22

Brunnmeister

Tschudin Haustechnik AG
Michael Tschudin 061 961 80 19

Erschliessung Eimattstrasse

